

日本特殊陶業株式会社
モビリティカンパニー IG BU 生産管理部 行

会社名 PT Niterra Mobility Indonesia
責任者 Agung Harjanto

現調化検討依頼書

タイトル	一般接合品番の現調化(Dタイプ)																	
分類	☐ 生産設備 ☐ 検査設備 ☐ 治工具 ☒ 新品番 ☐ 部品 ☐ 新規OEM ☐ その他																	
①内容：	D6HS, D8EA, DP8EAの一般接合品番現調化を開始する。 変更前：BタイプとCタイプのみ生産 変更後：Bタイプ、Cタイプ、 Dタイプ(D6HS,D8EA,DP8EA) の生産																	
②背景/目的：	✓製品出荷遅延による潜在的なバックオーダーを解決し、生産の安定稼働 <table><tr><td>Item Id</td><td>Item</td><td>Loc. Imp.</td><td>Date 21-end Mont</td></tr><tr><td>D8EA/60</td><td>D8EA YL</td><td>Local</td><td>(102,574)</td></tr><tr><td>D6HS/08</td><td>D6HS YL</td><td>Local</td><td>(47,033)</td></tr></table> ✓設備能力の有効活用(稼働率向上) ✓現調化する事で輸入コストを削減出来、利益の最大化を図る						Item Id	Item	Loc. Imp.	Date 21-end Mont	D8EA/60	D8EA YL	Local	(102,574)	D6HS/08	D6HS YL	Local	(47,033)
Item Id	Item	Loc. Imp.	Date 21-end Mont															
D8EA/60	D8EA YL	Local	(102,574)															
D6HS/08	D6HS YL	Local	(47,033)															
③対象品番（数量）：	・接合品番 1) F.D6HS/04：86,000 個/月 2) F.D8EA/10：85,000 個/月 3) F.DP8EA/06：9,000 個/月 FY126-FY127の月平均：180,000 個/月																	
対象設備：																		
④類似品番の生産実績：	F.C7HSA																	
⑤スケジュール：	1:現調化承認・・・2025年7月中旬 2:技術通報発行、図面発行など・・・2025年8月 3:KD部品発注、治工具手配、入荷・・・2025年8月～11月 4:生産トライアル&評価・・・2025年12月～2026年1月 5:内部PCR(インドネシア)・・・2026年2月 6:量産前開始準備・・・2026年3月～4月 7:量産開始・・・2026年4月																	
⑥客先申請の進捗状況：	AMP向けのみの為、客先承認不要																	
⑦予想効果：	«参考»F-BP5HS/05 インドネシア接合品生産コスト：5,605 IDR/個 F.D6HS/04、FD8EA/10、F.DP8EA/06の購入価格：8,100 IDR/個 インドネシア現調化後のコスト比較 BP5HS－(F.D6HS/04、FD8EA/10、F.DP8EA/06) = 3,028 IDR/個 月当たり推定削減コスト：447,533,199 IDR/月																	
⑧初品管理実施有無：	インドネシア社内でPCRを実施																	
⑨投資費用/計画番号：	－																	
⑩早期採番要否：	P.D6HS/、P.D8EA/、P.DP8EA/の新GIMS採番取りが必要。																	
⑪その他：	1:治工具リストについて既に第2技術部より入手済みの為、技報発行前に治工具手配を進めても良いか判断ください。 早期手配を進める事で現調化開始時期も早く進める事が出来ます。 2:今回はAMPのみの現調化申請します。OESは数量が少ない為、継続してKDパーツとして日本より購入します。																	

審議結果

		承認	作成
現調化No.	KWI-25011	2025年7月28日 日本特殊陶業株式会社 モビリティ・IG BU・生産管理部	
回答欄	☒ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可 ・RB-33822にて一般接合品及びP-9品は付加検査が少ないことからAMPの品番コードを設定しないことが決められています。対象品は一般接合品であることから、OEの品番コード流用で問題ありません。 ・生産トライアル時にPSB009の項目に対して問題ないことを確認することを前提に承認します。 ・Preparation & Production TrialとInspection & Performanceが計画に組まれていますので、確実に実施してください。 ・社内工程変更（PCR）および初期管理を計画通り実施いただき、現調化（生産移行）の可否について最終的なご判断をお願いいたします。 ※確認結果の送付は不要です。 ・現調化承認後、技報発行します。技法発行時期は調整します。 ・Dタイプの接合生産は、マレーシアで実績があり不具合等の発生はありません。またインドネシアにある一部接合設備は、受型がCタイプとDタイプ共有の治具で導入された設備もありますので治工具図面も存在します。 流動ラインが決定し、治工具不足の場合には、図面問い合わせいただければ、出図対応いたします。		

現調化連絡

* 生産移行可能となった後、実際の生産実施時期をエビデンスと共に必ず御連絡願います。

実施連絡 (実施時期及び 実施状況)	年 月 日	責任者印

To. Production Control Department, IGNITE BU, Mobility C,
Niterrra Co., Ltd.

Company name : PT Niterra Mobility Indonesia

Person in charge: Agung Harjanto



Request for Localization													
Title	Setsugou product number localization request(D type)												
Classification	☐ production equipment ☐ Inspection equipment ☐ Jigs and tools ☐ Raw materials ☒ New product number ☐ Parts ☐ New OEM ☐ Other												
①Contents:	Local Production of Assembly Insulator Process D6HS, D8EA, DP8EA Before : Only B & C type produced After : B Type, C Type & D Type (D6HS, D8EA, DPR8EA)												
②Background/Purpose:	✓ Resolving Potential Back Order due to delay shipment delivery and Stable production operation <table><tr><td>Item Id</td><td>Item</td><td>Loc Imp</td><td>Date 21-end Mont</td></tr><tr><td>D8EA/60</td><td>D8EA YL</td><td>Local</td><td>(102,574)</td></tr><tr><td>D6HS/08</td><td>D6HS YL</td><td>Local</td><td>(47,033)</td></tr></table> ✓ Effective use of machine capacity (improved operating rate) ✓ By localizing, import costs can be reduced and profits can be maximized.	Item Id	Item	Loc Imp	Date 21-end Mont	D8EA/60	D8EA YL	Local	(102,574)	D6HS/08	D6HS YL	Local	(47,033)
Item Id	Item	Loc Imp	Date 21-end Mont										
D8EA/60	D8EA YL	Local	(102,574)										
D6HS/08	D6HS YL	Local	(47,033)										
③Target part number (quantity)/ Target equipment:	Insulator of 1) F.D6HS/04 : 86,000 per/Month 2) F.D8EA/10 : 85,000 pcs/Month 3) F.DP8EA/06 : 9,000 pcs/Month												
④Production records for similar part numbers:	F.C7HSA												
⑤Schedule:	1 : Localization approval...Mid July 2025 2 : Received Eng Notice, Drawing, etc . . . August 2025 3 : Purchase Order KD Material & Tooling & Arival . . . August 2025 to November 2025 4 : Production Trial & Evaluation . . . Dec 2025 to January 2026 5 : Internal PCR Approval . . . February 2026 6 : Mass production preparation . . . March to April 2026 7 : Mass production Start from April 2026												
⑥ Customer application progress:	Only for AMP, no application required												
⑦ Expected effects:	«reference»Price of F-BP5HS/05 Insulator Assy production in Indonesia : 5,605 IDR/pc Selling Price of F.D6HS/04, FD8EA/10, F.DP8EA/06 = 8,100 IDR/pc Comparison cost F-BPHS Assembly in Indonesia vs F.D6HS/04, FD8EA/10, F.DP8EA/06 = 2,495 IDR/pc Estimation Reduction Cost per month : 447,533,199 IDR												
⑧First product control	PCR performed at Niterra Indonesia												
⑨Investment cost/plan number:	-												
⑩Early setting of	Yes, Need New GIMS No for P.D6HS/, P.D8EA/, P.DP8EA/												
⑪ Others:	1) We have already obtained the tool list, so please decide whether it is okay to make arrangements before issuing the engineering notice. 2) This time, we plan to localize only the AMP. Since the OES is in small quantities, we will continue to purchase it as a KD part.												

Deliberation result

Date: 2025/7/28 Production Control Dept., IGNITE BU, Mobility C, Niterra Co., Ltd.		Approved 	Prepared
Localization No.	KWI-25011		
Conclusion	☒ Approval ☐ conditional approval ☐ Not approval		
	・ It has been determined that AMP part numbers should not be assigned to sealing products and P-9 products in RB-33822 due to the limited additional inspections required. Since the target P/Ns are sealing products, it is acceptable to use OE part numbers. ・ Approval is granted on the condition that PSB009 items are confirmed not to have any problems during production trials. ・ Preparation & Production Trial and Inspection & Performance are included in the schedule, so please ensure that they are carried out. ・ Please implement internal process changes (PCR) and initial management as planned, and make a final decision on whether to proceed with production. *There is no need to send the results. ・ After the approval, a Engineering Notice will be issued. The timing of the issuance will be adjusted. ・ Production of Type D sealing has aproven track record in Malaysia with no issues. Some of the sealing equipment in Indonesia has also been in use for some time with no issues. After the approval, a Technical Report will be issued. The timing of the issuance will be adjusted. ・ Type D sealing production has a proven track record in Malaysia with no defects or other issues. In addition, the sealing equipment in Indonesia uses jigs shared by both Type C and Type D, so jig drawings are also available. Once production lines are confirmed, if there is a shortage of jigs, we can provide drawings upon request.		

Notification of Localization

*Please inform Japan of the actual start timing of production with an evidence.

Date:		Signature/Stamp
Schedule and State of Production		

製造工程詳細

「製造工程」欄は、以下の①②の内、該当する欄にレ点を記入願います。

- ①：現地で実施（社内工程）

②：現地で実施（社外工程：現地業者からの部品購入や工程委託）

製品	工程・部品		製造工程	
			①	②
スパークプラグ	組立	簡易現調（ガスケット嵌合、六角ロット刻印）		
		滑石リング成型		
		端子捺印（色：白 形状： φ ）		
		端子捺印インク（色：）		
		外側電極曲げ		
		一般 ナイフレス		
		外側電極白金溶接		
		シリコン塗布		
		材料（シリコン）		
		調合（シリコン）		
		金具締付		
		包装		
	絶縁体	GS		
		中軸接合	✓	
		施釉		
		製作・焼成		
		調合（絶縁体素地）		
		調合（GS材）		
		調合（釉薬）		
		調合（接合セメント）		
		調合（滑石粉末）		
	金具	材料（材料名記載）		
		メッキ		
		ネジ転造		
		外側電極溶接（材質： ）		
		CM		
		CF		
	小物部品	材料（材料名記載）		
		中心電極		
		銅芯外側		
		貴金属チップ		
		ガスケット		
		端子		
		接合オネジ		
		端子ナット		
		線パッキン		
		板パッキン		

* 当表に該当しない製品、工程がある場合は、項目を追加するか、別の資料で提示願います。

QS-01 B-5-17 様式例4

品番情報詳細

[illegible]

Detailed Production Process of Localization Part

Enter a check mark in the applicable columns ① & ② below of the "Production Process".

①: Localization (In-house process)

②: Localization (Outsourced process: Part purchased from or process consigned to local supplier)

Product	Process and Part		Production Process	
			①	②
Spark plug	Assembly	Simplified localization (Gasket fitting, hexagon lot marking)		
		Terminal ring forming		
		Terminal marking(Color: Figure:)		
		Terminal marking ink (Color:)		
		Ground electrode bending	General	Knifeless
		Ground electrode platinum welding		
		Silicon oil oil coating		
		Material (Silicon oil)		
		Mixing (Silicon oil)		
		Metal shell crimping		
		Packaging		
	Insulator	Glass sealing		
		Center electrode sealing	✓	
		Glazing		
		Forming and firing		
		Mixing (Insulator material)		
		Mixing (Glass sealing material)		
		Mixing (Glaze)		
		Mixing (Sealing cement)		
		Mixing (Talc powder)		
	Metal shell	Material (Materials:)		
		Plating		
		Thread rolling		
		Ground electrode welding (Materials:)		
		CM		
		CF		
	Small parts	Material (Materials:)		
		Center electrode		
		Ground electrode		
		Precious metal tip		
		Gasket		
		Terminal		
		Sealed terminal stud		
		Terminal nut		
		Wire packing		
		Sheet packing		

* Product/process not applicable to the above: Add item(s) or use separate sheet(s).

QS-01 B-5-17 Format4

Detailed information of Localization Part

[illegible]

Forecast

GMS	PRODUCT	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27
D6HS/08	D6HS YL	66,630	75,629	76,791	77,987	73,370	74,100	74,850	75,590	76,350	77,110	77,880	114,988	114,988	80,492	80,492	91,990	91,990	91,990	103,489	91,990	91,990	103,489
D8EA/60	D8EA YL	79,860	85,548	86,858	88,218	83,000	83,830	84,660	85,510	86,370	87,230	88,100	100,276	100,276	70,193	70,193	80,221	80,221	80,221	90,249	80,221	80,221	90,249
DP8EA-9/23	DP8EA-9 YL	14,690	7,510	7,580	7,660	7,740	7,810	7,890	7,970	8,050	8,130	8,210	11,645	11,645	8,152	8,152	9,316	9,316	9,316	10,481	9,316	9,316	10,481

FY126 Average

D6HS/08	74,841
D8EA/60	85,108
DP8EA-9/23	8,503
Total	168,452

FY127 Average

D6HS/08	94,647
D8EA/60	84,220
DP8EA-9/23	9,612
Total	188,480

2Y average (126-127)

D6HS/08	85,644
D8EA/60	84,624
DP8EA-9/23	9,108
Total	179,376

Timeline : Localization Insulator from Niterra Japan (D6HS/08, D8EA/60, DP8EA/2)

[illegible]

REGISTRATION FORM of NEW PRODUCT

filled in by IC

filled in by Finance

CHAN NEL	CUSTOME R	ITEM NAME	CUSTOME R PART#	S/P Type	Vehicle ID	SELLING PRICE	GIMS #	PRODUCT	PRODUCT NAME	BOM	Item Name	DESCRIPTION	Purchase Price	Purchase Unit	Usage BOM	Usage Unit	STANDARD D COST
WIP	PROD. ASSY	INSULATOR					F-BP5HS/05	F-BP5HS	F-BP5HS	P.BP5HS/03	P-BP5HS	INSULATOR (NON-CE	IDR 2,885.00	IDR 1.00	1.0000	1.00000	5,072
										NC.2409/01	NC2409:B	CENTRE ELECTRODE	IDR 1,127	IDR 1.00	1.0000	1.00000	
										NE.4168/01	NE4168:C	TERMINAL STUD	IDR 251.00	IDR 1.00	1.0000	1.00000	
										TALC-POWDER.10/01	Powder P-10	TALC POWDER	IDR 43.55	IDR 1.00	0.2000	1.00000	
										TALC-POWDER.18/02	Powder P-18	TALC POWDER	IDR 42.01	IDR 1.00	0.2000	1.00000	
										RM-7100190	STRUCTBOND E-413	STRUCTBOND	IDR 507.03	IDR 1.00	0.0360	1.00000	
										RM-7117510	Powder AL-2	TALC POWDER	IDR 224.04	IDR 1.00	0.1000	1.00000	
										RM-7117530	SUMICERAM 0.02	SUMICERAM	IDR 521.77	IDR 1.00	0.1000	1.00000	
WIP	PROD. ASSY	INSULATOR					F-T5710/01	F-T5710	F-T5710	P.T5710/02	P-T5710	INSULATOR (NON-CE	IDR 1,797.00	IDR 1.00	1.0000	1.00000	3,984
										NC.2409/01	NC2409:B	CENTRE ELECTRODE	IDR 1,127	IDR 1.00	1.0000	1.00000	
										NE.4168/01	NE4168:C	TERMINAL STUD	IDR 251.00	IDR 1.00	1.0000	1.00000	
										TALC-POWDER.10/01	Powder P-10	TALC POWDER	IDR 43.55	IDR 1.00	0.2000	1.00000	
										TALC-POWDER.18/02	Powder P-18	TALC POWDER	IDR 42.01	IDR 1.00	0.2000	1.00000	
										RM-7100190	STRUCTBOND E-413	STRUCTBOND	IDR 507.03	IDR 1.00	0.0360	1.00000	
										RM-7117510	Powder AL-2	TALC POWDER	IDR 224.04	IDR 1.00	0.1000	1.00000	
										RM-7117530	SUMICERAM 0.02	SUMICERAM	IDR 521.77	IDR 1.00	0.1000	1.00000	

Price of Insulator Assy DP8EA-9, D8EA, D6HS

Sum of QTY						
PURCHNAME	Y PURCHID	ITEMID	Y ProductName	SearchNameAll	PACKINGS	UnitPrice
Niterra Co., Ltd.	ID-000012958	F.DP8EA9/06	F-DP8EA-9	INSULATOR (CE)	VX-48481	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000012958	F.D8EA/10	F-D8EA	INSULATOR (CE)	VX-48293	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000012958	F.D8EA/10	F-D8EA	INSULATOR (CE)	VX-48375	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013122	F.D6HS/04	F-D6HS	INSULATOR (CE)	VX-48436	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013122	F.DP8EA9/06	F-DP8EA-9	INSULATOR (CE)	VX-48481	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013122	F.D8EA/09	F-D8EA	INSULATOR (CE)	VX-48436	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013121	F.D6HS/04	F-D6HS	INSULATOR (CE)	VX-48436	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013121	F.D8EA/10	F-D8EA	INSULATOR (CE)	VX-48481	8100
Niterra Co., Ltd.	ID-000013360	F.D6HS/04	F-D6HS	INSULATOR (CE)	VX-49589	8100

Insulator Material Price (IDR)		
most expensive :	5,072	(F-BP5HS)
cheapest :	3,984	(F-T5710)

Selling Price Insulator D6HS/08, D8EA/60, DP8EA/23 (IDR)
8,100

Niterra Indonesia MFG Cost (IDR)
533

Estimation Cost MFG in Niterra Indonesia
5,605

Monthly Average FY126~FY127 (QTY)	179,376
Gap Selling Price vs MFG in Indonesia (IDR)	2,495
Estimation Montly Impact (cost reduction)	447,553,199

QS-01 B-5-17 様式例5

発行日：2025/7/4

発行元：モビリティ・IG BU・生産管理部

調

査

室

調

査

室

現調化検討依頼 回覧審議書

申請会社名：Niterrra インドネシア

現調化No. KWI-25011

申請内容概略他（生産管理部記載）：一般接合品番の現調化(Dタイプ)

①内容：

D6HS, D8EA, DP8EAの一般接合品番現調化を開始する。
変更前：BタイプとCタイプのみ生産
変更後：Bタイプ、Cタイプ、**Dタイプ(D6HS,D8EA,DP8EA)**の生産

②背景/目的：

✓製品出荷遅延による潜在的なバックオーダーを解決し、生産の安定稼働

Item Id	Item	Loc Imp	Date 21-end Mont
D8EA/60	D8EA VL	Local	(102,574)
D6HS/08	D6HS VL	Local	(47,533)

✓設備能力の有効活用(稼働率向上)
✓現調化する事で輸入コストを削減出来、利益の最大化を図る

③対象品番（数量）：

・接合品番
1) F.D6HS/04：86,000 個/月
2) F.D8EA/10：85,000 個/月
3) F.DP8EA/06：9,000 個/月

対象設備：

④類似品番の生産実績：

F.C7HSA

⑤スケジュール：

1:現調化承認・・・2025年7月中旬
2:
2:技術通報発行、図面発行など・・・2025年8月
3:KD部品発注、治工具手配、入荷・・・2025年8月～11月
4:生産トライアル&評価・・・2025年12月～2026年1月
5:内部PCR(インドネシア)・・・2026年2月
6:量産前開始準備・・・2026年3月～4月
7:量産開始・・・2026年4月

⑥客先申請の進捗状況：

AMP向けのみの為、客先承認不要

⑦予想効果：

◀参考▶F-BP5HS/05 インドネシア接合品生産コスト：5,605 IDR/個
F.D6HS/04、FD8EA/10、F.DP8EA/06の購入価格：8,100 IDR/個
インドネシア現調化後のコスト比較 BP5HSー（F.D6HS/04、FD8EA/10、F.DP8EA/06）= 3,028 IDR/個
月当たり推定削減コスト：447,533,199 IDR/月

⑧初品管理実施有無：

インドネシア社内でPCRを実施

⑨投資費用/計画番号：

ー

⑩早期採番要否：

ー

⑪その他：

1:【IG BU 第2技術部絶縁体設計課 御中】
治工具リストについて既に第2技術部より入手済みの為、技報発行前に治工具手配を進めても良いか判断ください。
早期手配を進める事で現調化開始時期も早く進める事が出来ます。
2:今回はAMPのみの現調化申請します。OESは数量が少ない為、継続してKDパーツとして日本より購入します。

【生産管理部からのお願い】

関係部署各位：審議内容に関する問い合わせ工数削減の為、以下の点にご注意下さい。
・現調化条件、コメントは端的に具体的にご記載下さい。
・条件付き承認の場合は、条件に対してどの部署がいつ何を対応すべきかご記載下さい。
※DR、試作、量試、客先申請が必要な場合も同様のご対応お願いいたします。

回覧部署

審議結果

責任者印

回覧期限

モビリティカンパニー
IGNITE BU
第1技術部

☐承認

☒条件付き承認

☐承認不可

捺印

要否

【製品設計1課】電極材料T

DR：
試作：
量試：

現調化条件：
【製品設計2課】
条件付き承認
RB-33822にて一般接合品及びP-9品は付加検査が少ないことからAMPの品番コードを設定しないことが決められています。
対象品は一般接合品であることから、OEの品番コード流用で問題ありません。
現調化申請に記載のある生産トライアル時にPSB009の項目に対して問題ないことの確認をお願いします。

調

査

室

DR：不要
試作：不要
量試：不要

現調化条件：生産トライアル品の品質確認クリア

【製品設計3課】

仕様図取り交わし：
金具マーク変更：

現調化条件：

調

査

室

25.07.15

7/24

モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 技術情報課 技術図面T	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否		7/24
	【技報図面関連】 ・ 現調化承認後、技報発行します。 ・ 技報発行時期は別途調整させていただきます。 > 生産管理課 御中 ・ 8月の技報発行を希望されています。他案件との優先順位調整をお願いします。			技報：要 新規ゲージ：要		
	【包装関連】			技報：		
	現調化条件：					
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 技術情報課 治工具T	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否		
	【CF】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【CM】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【中軸/銅芯外側】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	現調化条件：					
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 組立設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否		
	【締付】			DR： 試作： 層試：		
	【白金溶接】			DR： 試作： 層試：		
	【ベンダー】			DR： 試作： 層試：		
	【その他工程】			DR： 試作： 層試：		
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 金具中軸設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否		
	【CF（成形、材料）】			DR： 試作： 層試： 仕様書：		
	【CM】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【仕上（外側溶接・転造）】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【メッキ】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【中軸・銅芯外側・端子（成形、材料）】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【中軸溶接】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	【その他部品】			DR： 試作： 層試： 通報：		
	現調化条件：					

モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 絶縁体設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否			7/24
	【工程設計】 接合方式と充填粉末、内孔径が同じであるCタイプの 生産実績があることから大きな懸念は無いと判断します。 Preparation & Production TrialとInspection & Performanceが計画に組まれていますので、 それを確実に実施してください。			DR：否 試作：否 量試：否		
	【生産設備】 Dタイプの接合生産は、マレーシアで実績があり不具合等の 発生はありません。またインドネシアにある一部接合設備は、 受型がCタイプとDタイプ共有の治具で導入された設備も ありますので治工具図面も存在します。 流動ラインが決定し、治工具不足の場合には、 図面問い合わせいただければ、出図対応いたします。			DR：否 試作：否 量試：否		
現調化条件：						
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 保全課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
現調化条件：						
ビジネスオペレーション 本部 品質統括部 計測技術課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
モビリティカンパニー IGNITE BU 品質保証課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否		小林	7/24
	一般接合品Dタイプの現調化について、承認いたします。 Dタイプの生産実績がありませんが、生産トライアルと評価を経て量 試を開始するスケジュールが組まれているため、問題ないと判断し ます。 つきましては、社内工程変更（PCR）および初期管理を計画通り実施 いただき、現調化（生産移行）の可否について最終的なご判断をお 願いたします。 ※確認結果の送付は不要です。		野田 坂本	試作：不要 量試：必要（インドネ 品質支援計画書：不要 客先申請：不要（AMP のため）		
	現調化条件：－					
ビジネスオペレーション 本部 調達部	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否		中川	7/24
		中川 伊藤紀 内野	DR： 試作： 量試： 通報：			
現調化条件：						
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニッ ト 欧米統括課 アジア統括課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
現調化条件：						
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニッ ト 製品戦略課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				谷岡	7/24
現調化条件：						
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニッ ト 販売統括課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
現調化条件：						
ビジネスオペレーション 本部 ロジスティクス部 貿易業務課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				井内	7/24
現調化条件：						
海外法人 （法人名： ）	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否			
				客先申請：		
現調化条件：						
日特スパークテック WKS 管理部	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
治工具売却条件：						